

1. W dokumentacji brak podanej grubości płyt gipsowo-kartonowych dla okładzin ściennych (poz. 141 przedmiaru robót). Prosimy o podanie grubości płyt?
2. Prosimy o podanie szczegółów (rodzaj materiału, parametrów technicznych) dla okładziny ścian z płyt perforowanych dla ścian w osi 15 i osi E?
3. Według dokumentacji pkt. 14.8 sufit w pomieszczeniach 010 i 080 należy wykonać jako demontowany z wełny drzewnej. Na rysunku A13 jest on oznaczony jako „B” i ma być niedemontowany. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności?
4. Prosimy o potwierdzenie, że sufit oznaczony jako „B” ma mieć grubość 50mm (płyta) i 25mm (wełna mineralna), czyli jak na rys. A13, ponieważ w opisie dokumentacji pkt. 14.8 jest podana grubość odpowiednio 35mm (płyta) i 40mm (wełna)?
5. Czy sufit podwieszany „A” ma mieć wełnę mineralną gr. 25mm (wg. rys A13) czy 40mm (opis, pkt. 14.8)?