

## **BIOZ**

### **INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA DAWNYCH POMIESZCZEŃ MIESZKANIA SŁUŻBOWEGO NA POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE PLACÓWKI W BUDYNKU PRZEDSZKOLA**

#### **1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO**

**ZAKRES PRAC :** Nie przewiduje się żadnych prac elewacyjnych ani w zagospodarowaniu terenu

- demontaż dźwigu towarowego( 3 poziomy) oraz wylanie stropu żelbetowego w szybie dźwigowym na parterze i na piętrze.
- wyburzenie kilku ścianek działowych.
- poszerzenie otworów drzwiowych i wymiana drzwi
- wymiana posadzek : parkiet (wraz z cyklinowaniem i lakierowaniem) oraz gres
- wymiana okna wewnętrznego w łazience
- wymurowanie ścianek kart- gipsowych wg proj.
- wyposażenie łazienki w urządzenia sanitarne ( 2 umywalki, 2 muszle klozetowe, oraz 2 baterie czasowe dotykowe)
- wyposażenie pomieszczenia w meble i zabawki w sali zajęć ( wg rys.), oraz szafy wbudowane i osłony grzejników w pomieszczeniach, gdzie przebywają dzieci
- uzupełnienie tynków i malowanie ścian
- dostosowanie kanałów wentylacyjnych i założenie nowych kratek wentylacyjnych oraz wentylatorów kanałowych wywiewnych wg rys.
- założenie nawietrzaków okiennych (wg rys.)
- instalacje wod - kan w celu podłączenia nowych urządzeń do istniejącego pionu i zamontowanie centralnego mieszacza PRESTO
- instalacje elektryczne uzupełnienie pod kontem zmian użytkowania pomieszczeń,
- wymiana opraw oświetleniowych, wymiana gniazd wtyczkowych ogólnego zastosowania z przysłonami styków, wymiana łączników przy wejściu do pomieszczeń
- wykonanie instalacji dodatkowego uniżonu domofonowego i podłączenie go do istniejącej centrali domofonowej .

#### **2 WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.**

Nie projektuje się żadnych elementów stwarzających zagrożenie Bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. Roboty budowlano- montażowe- praca zagrożona upadkiem z drabiny. Roboty malarskie - praca na wysokości przy użyciu drabiny, prace na wys.300 cm. Wszystkie prace wyburzeniowe i demontażowe należy prowadzić po wyłączeniu instalacji stanowiących zagrożenie życia ludzkiego i pod stałym nadzorem osób uprawnionych.

#### **3. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.**

Kierownik budowy powinien przed przystąpieniem prac budowlanych zapoznać pracowników bezpośrednio przed przystąpieniem do danych robót kładąc nacisk na ochronę osobistą, narzędzia i sprzęt roboczy znaki ostrzegawcze i informacyjne. Uczulić pracowników na utrzymanie ładu i porządku, zakazać spożywania alkoholu i narkotyków.

#### **4 .WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM**

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Przed przystąpieniem do wyburzania drewnianych ścianek działowych należy sprawdzić czy w istniejącej ścianie nie występują elementy konstrukcyjne. W przypadku, gdyby po zdjęciu tynków okazało się, że występują jakieś nieprawidłowości np: zarysy, pęknięcia, należy skontaktować się z autorem projektu celem przyjęcia stosownych rozwiązań).

#### **5. TRANSPORT MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH**

Gruz i inne materiały rozbiórkowe należy wywozić w kontenerach poprzez upoważnioną firmę posiadającą zgodę ochrony środowiska do przewozu takich materiałów i składować na odpowiednim wysypisku gruzu, po uprzednim uzgodnieniu wywozu z ochroną środowiska.

#### **12. UWAGI KOŃCOWE**

Nie przewiduje się żadnych zmian w planie zagospodarowania terenu.

Prace remontowe nie naruszają konstrukcji ścian ani stropów.

Nowo powstałe ścianki są wykonane jako lekkie z płyt kartonowo-gipsowych.

W istniejącym obiekcie budowlanym nie następują warunki zmieniające ochronę środowiska.