

1. Proszę o informację czy dopuszczacie Państwo obniżenie parametru $R_w = \min 49\text{dB}$ (projektowany) dla ściany mobilnej do wartości $R_w = 46\text{dB}$?
2. Czy w pom. komunikacji nr. 10 oraz 31 na fragmentach rzutu są 2 typy sufitów tj. typ „B” (z wełny drzewnej) oraz poniżej typ „F”(wyspawy)- jak to jest widoczne na rzucie?
3. Proszę o informację która część dokumentacji jest priorytetowa: rysunki czy opisy ponieważ na rzucie sufitów w pom. nr. 077, 078, 079 mamy tynk i malowania natomiast zgodnie z opisem poszczególnych pomieszczeń jest tam sufit systemowy mineralny. Proszę o jednoznaczne rozstrzygnięcie.
4. Proszę o informację czy sufit typu „A”(wełna drzewna) w pom. nr 011 oraz 012 ma być malowany w kolorze białym (jak jest to pokazane w opisie poszczególnych pomieszczeń)czy jak inne tego typu sufity w kolorze beżowym?
5. Proszę o uzupełnienie wykazu o okno podawcze oznaczone na rzucie jako „ok1” lub o podanie wytycznych dla jego wykonania tj. rodzaju ościeżnicy, podziału, szklenia, okuć itp.